

ZZM.RZ.4/ 5111 -338/2018

DP-

„Mosty Poznań”

Sp. z o.o.

ul. Forteczna 12 blok E

61-362 Poznań

POŚWIADCZENIE

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu poświadcza, że firma:

„Mosty Poznań” Sp. z o.o.; ul. Forteczna 12 blok E; 61-362 Poznań

wykonywała na podstawie umowy nr ZZM.ZP/251-12/18P z dnia 22.05.2018 r. zadanie pn.:

„Budowa pomostu na Stawie Rozlanym na Gliniankach w Poznaniu”

Termin realizacji: **01.06.2018r. ÷ 23.11.2018r.**

Wartość zadania netto: **519 654,12 PLN**

Wartość zadania brutto: **621 654,26 PLN**

Parametry techniczne pomostu:

Długość:	22,00 m
Szerokość:	2,50 m
Powierzchnia:	55,00 m ²

Charakterystyka obiektu:

Pomost usytuowany na Stawie Rozlanym na terenie poznańskich Szacht.

Konstrukcję nośną pomostu stanowi konstrukcja stalowa wykonana z giętych belek BS1, BS2 i BS3 (dwa ceowniki C180 zespawane w rurę) w kształt półokręgu opartych na belkach BS4 (dwa ceowniki C180 zespawane w rurę). Belki BS4 oparte na palach za pomocą połączeń śrubowych doczołowych do marek stalowych osadzonych w palach. Belki BS1, BS2 i BS3 usztywnione belkami BS5 (rury kwadratowe 100x4 mm) oraz belkami BS6 (rury kwadratowe 80x3 mm). Na konstrukcji balustrady zewnętrzne i wewnętrzne.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie zestawem systemowym farb.

Pokrycie pomostu z desek kompozytowych mocowanych do konstrukcji wsporczej z rur kwadratowych 60x4 mm i 60x3 mm.

Całość konstrukcji posadowiona na rurach stalowych wypełnionych betonem.

Dojścia do pomostu utwardzono poprzez wykonanie nawierzchni i schodów z bruku klinkierowego.

Zakres wykonywanych robót:

Roboty konstrukcyjne:

- wykonanie wbijanych pali z rur stalowych 508/10 mm o długościach od 4,00 do 6,00 m z dnem otwartym i wypełnieniem betonem C30/37 (10 sztuk);
- wykonanie oczepów żelbetowych zwieńczającego pale na przyczółkach z betonu klasy C30/37;
- wykonanie konstrukcji stalowej pomostu i balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (6,510 tony);
- wykonanie podestu pomostu z desek kompozytowych (55,00 m²);
- wykonanie obudowy dachu z desek kompozytowych (33.62 m²);
- wykonanie żelbetowej płyty stanowiącej podbudowę pod nawierzchnię z bruku stanowiącej dojście do pomostu z betonu klasy C30/37;

Roboty związane z elementami małej architektury:

- wykonanie tablicy ogłoszeń (1 sztuka);
- montaż ławek parkowych z oparciem (3 sztuki);
- montaż koszy na śmieci (2 sztuki)

Roboty związane z wykonaniem zieleni:

- karczowanie drzew, wykopanie krzewów, wykoszenie chwastów i samosiewów;
- plantowanie;
- zasadzenie drzew liściastych;
- zasadzenie krzewów liściastych;
- założenie trawników

Roboty drogowe:

- prace ziemne wykopowe i zasypowe;
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z bruku klinkierowego na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem;
- wykonanie schodów z bruku klinkierowego

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu poświadczają, że powyższe roboty zostały zrealizowane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończone przed terminem umownym.

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Barbara Półmar