

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
"DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.
63-800 GOSTYŃ, Grabonóg 69b
tel./fax (0-65) 573 91 57, tel. 573 91 61
NIP 696-14-25-086, Regon 410352322

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b,
63-800 Gostyń zaświadcza, że:

Konsorcjum firm:

1. ALUSTA S.A.

ul. Hallera 2/4; 60 – 104 Poznań

2. „Mosty Poznań” Sp. z o.o.

ul. Forteczna 12 blok E; 61-362 Poznań

wykonywało w okresie 01 kwietnia 2011 r. ÷ 15 maja 2012 r. na podstawie umowy nr 2/02/2011 z dnia 21.03.2011 r. roboty budowlane w ramach zadania „Budowa mostu przez rzekę Kanię w km 0+208,06 drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu.”

Wartość zadania netto

1 815 110,80 PLN

Wartość zadania brutto

2 232 586,28 PLN

Parametry techniczne:

- | | |
|---|--------------------|
| • długość całkowita obiektu (ze skrzydełkami) | 23,80 m |
| • długość ustroju nośnego | 15,36 m |
| • rozpiętość teoretyczna przęsła | 14,44 m |
| • rozpiętość przęsła w świetle podpór | 12,92 m |
| • szerokość całkowita | 14,48 m |
| • szerokość użytkowa jezdni | 8,00 m |
| • szerokość użytkowa chodnika | 2,00 m |
| • szerokość użytkowa chodnika i ścieżki rowerowej | 2,80 m |
| • klasa obciążenia | A wg PN-85/S-10030 |

Charakterystyka obiektu:

Konstrukcję nośną mostu stanowią prefabrykowane belki strunobetonowe nowej generacji KujanNG15 (15 sztuk) zespolone z nadbetonem (beton B30), całość tworzy płytę. Ustrój oparty jest na przyczółkach poprzez łożyska elastomerowe i belkę

nałoży skową będącą jednocześnie poprzecznica podporową. Przyczółki masywne żelbetowe monolityczne z żelbetowymi skrzydłami (beton B30) posadowione na palach wielkośrednicowych Ø1000 mm (12 sztuk o długości 8,0 m pod każdy przyczółek).

Zakres wykonywanych robót w ramach rozbiórki istniejącego mostu:

- rozbiórka konstrukcji jezdni na moście i dojazdach,
- rozbiórka płyty wraz z wyposażeniem na moście,
- demontaż podpór i skrzydeł obiektu.

Zakres wykonywanych robót montażowych:

- wbicie ścianek szczelnych traconych (540,00 m²),
- wykonanie pali wielkośrednicowych Ø1000 mm pod przyczółki nowej konstrukcji (24 sztuki długości 8,00 m każdy) wraz z próbnym obciążeniem,
- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków (196,00 m³)
- montaż łożysk elastomerowych (12 sztuk),
- montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych nowej generacji KujanNG15 (15 sztuk),
- wykonanie żelbetowej płyty pomostowej (123,00 m³),
- montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu (48,00 mb),
- wykonanie żelbetowych kap chodnikowych (35,00 m³),
- wykonanie żelbetowych płyt przejściowych na dojazdach (36,00 m³),
- wykonanie izolacji poziomej na płycie i płytach przejściowych z papy zgrzewalnej,
- montaż krawężników, balustrad i barier ochronnych stalowych,
- wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm na chodnikach,
- wykonanie dylatacji bitumicznych o przesuwie +/- 10 mm (29,40 mb),
- powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałami PCC,
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych,
- wykonanie prac związanych z umocnieniem skarp cieku,
- wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp, ułożenie schodów skarpowych.

Prace wykonano należycie, w terminie określonym kontraktem oraz zgodnie z warunkami umowy.

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
"DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.
63-800 GOSTYŃ, Grabonóg 69b
tel./fax (0-65) 573 91 57, tel. 573 91 61
NIP 696-14-25-086, Regon 410352322

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Produkcji
Tadeusz Dypczyński

DYREKTOR SPÓŁKI
Prezes Zarządu
Zdzisław Kluczyk