

L. Dz. ID-474-09-009/12

Poznań 14.09.12 r.

R E F E R E N C J E

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego firma „Mosty Poznań” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-362) przy ul. Fortecznej 12 blok E była wykonawcą przedsięwzięcia inwestycyjnego pt: Remont przejścia podziemnego „Braille’a” pod ul. Szeligowskiego oraz kładki dla pieszych „Braille’a” nad PST w Poznaniu, którego byliśmy inwestorem.

Wartość inwestycji : 1 011 627,09 zł (netto)
1 244 301, 32 zł (brutto VAT 23%)

Okres wykonania : Rozpoczęcie robót : 01.09.2011 r.
Zakończenie robót : 30.04.2012 r.

Kierownik budowy: Jarosław Anioła

Zakres robót :

- **Przejście podziemne**

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu pieszym pomiędzy osiedlami Bolesława Chrobrego i Stefana Batorego w Poznaniu. Umożliwia bezkolizyjny ruch pieszych i niepełnosprawnych pod ul. Tadeusza Szeligowskiego.

Długość przejścia (odległość między licami gzymsów) – 31,80 m, długość całkowita (z uwzględnieniem dojsć) – 47,30 m. Światło poziome tunelu i schodów wschodnich wynosi 6,00 m, schodów zachodnich – 4,00 m, pochylni – 1,90÷2,30 m. Światło pionowe przejścia – 2,35 m.

- **Kładka**

Obiekt jest dwuprzęsłową kładką dla pieszych, której ustrój niosący stanowią dwa dźwigary stalowe IKS 1200 o rozstawie 6,00 m. Rozpiętość w osiach podpór wynosi 2 x 17,65 m. Długość płyty pomostu 36,50 m. Całkowita szerokość pomostu kładki wynosi 6,00 m.

Remont przejścia podziemnego i kładki dla pieszych miał na celu przywrócenie ich pierwotnego stanu technicznego.

Zakres robót:

• Przejście podziemne

- rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – 402,00 m²,
- rozbiórka poręczy mostowych – 7,70 tony,
- roboty ziemne – 177,00 m³
- przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia stropu, fundamentów poręczy, gzymsów murów oporowych (wraz z wykonaniem 986 sztuk kotew wklejanych) – 2 972 kg,
- betonowanie gzymsów, fundamentów poręczy – 26,00 m³,
- oczyszczenie stropu i wykonanie torkretu grubości 50 mm – 138,00 m²,
- oczyszczenie ścian przejścia i wykonanie torkretu grubości 30 mm – 350,00 m²,
- iniekcje istniejących rys – 380,00 mb
- izolacjonawierzchnie z żywic epoksydowo – poliuretanowych na schodach – 131,00 m²
- demontaż, renowacja i montaż balustrad stalowych – 70,00 m,
- montaż pochwyty z rur – 24,36 m,
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – 636,80 m².

• Kładka

- rozbiórka osłon trakcyjnych i poręczy mostowych – 4,40 tony,
- rozebranie nawierzchni bitumicznych – 221,00 m²,
- rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – 40,00 m²,
- roboty ziemne – 172,00 m³,
- przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia nadbetonu płyty (w tym 5 333 sztuki kotew wklejanych) – 5 089,00 kg,
- betonowanie nadbetonu płyty – 27,00 m³,
- oczyszczenie dołu płyty pomostu i wykonanie torkretu grubości 20 mm – 202,00 m²,
- oczyszczenie i wyrównanie zaprawą typu PCC powierzchni podpór, muru oporowego – 236,00 m²,
- iniekcje rys istniejących podpór – 20,00 mb,
- demontaż i montaż oraz uzupełnienie konstrukcji stalowej elementów podwieszeń – 2,53 tony,
- metalizacja i pokrycie konstrukcji natryskowo farbami epoksydowo-poliuretanowymi – 541,00 m²,
- izolacjonawierzchnie z żywic epoksydowo – poliuretanowych na pomoście kładki – 236,00 m²,
- renowacja łożysk stalowych – 6 sztuk,
- montaż poręczy na murze oporowym, skrzydłach, kładce – 89,60 mb,
- montaż zabezpieczeń przeciwporażeniowych na poręczach – 46,14 mb,
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – 314,00 m²
- zabezpieczenie przed graffiti – 101,00 m²
- podnoszenie wraz z opuszczeniem po wykonaniu robót przęsła stalowych – 140,00 ton.

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem, specyfikacją i przyjętymi normami technicznymi.

Referencje wydaje się na życzenie wykonawcy celem przedłożenia w ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. INWESTYCJI
Kazimierz Skalecki