

L. Dz. ID-474-09-010/12

Poznań 14.09.12 r.

R E F E R E N C J E

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego firma „Mosty Poznań” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-362) przy ul. Fortecznej 12 blok E była wykonawcą przedsięwzięcia inwestycyjnego pt: *Remont przejścia podziemnego „Międzyosiedlowa” pod ul. Ks. Mieszka I oraz kładki dla pieszych „Międzyosiedlowa” nad PST w Poznaniu*”, którego byliśmy inwestorem.

Wartość inwestycji : 1 244 028,74 zł (netto)
1 530 155,35 zł (brutto VAT 23%)

Okres wykonania : Rozpoczęcie robót : 01.09.2011 r.
Zakończenie robót : 30.04.2012 r.

Kierownik budowy: Jarosław Anioła

Zakres robót :

- **Przejście podziemne**

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu pieszym pomiędzy osiedlami Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Umożliwia bezkolizyjny ruch pieszych i niepełnosprawnych pod ul. Księcia Mieszka I.

Długość przejścia (odległość między licami gzymsów) – 34,60 m, długość całkowita (z uwzględnieniem schodów) – 64,20 m. Światło poziome tunelu i schodów wynosi 6,00 m, pochylni – 2,95 m. Światło pionowe przejścia – 2,35 m.

- **Kładka**

Obiekt jest dwuprzęsłową kładką dla pieszych, której ustrój niosący stanowią dwa dźwigary stalowe IKS 1200 o rozstawie 6,00 m. Rozpiętość w osiach podpór wynosi 2 x 17,65 m. Długość płyty pomostu 36,50 m. Całkowita szerokość pomostu kładki wynosi 6,00 m.

Remont przejścia podziemnego i kładki dla pieszych miał na celu przywrócenie ich pierwotnego stanu technicznego.

Zakres robót:

• Przejsie podziemne

- rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej	- 237,00 m ²
- rozbiórka poręczy mostowych i pochwyty	- 10,31 tony
- rozbiórka żelbetowych schodów wraz z podbetonem	- 70,50 m ³
- roboty ziemne	- 114,50 m ³
- przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia stropu, schodów i gzymsów	- 10 927 kg
- betonowanie gzymsów, schodów	- 43,00 m ³
- oczyszczenie stropu i wykonanie torkretu grubości 50 mm	- 212,40 m ²
- oczyszczenie ścian przejścia i wykonanie torkretu grubości 30 mm	- 230,00 m ²
- iniekcje istniejących rys	- 794,00 mb
- izolacionawierzchnie z żywic epoksydowo – poliuretanowych na schodach	- 262,00 m ²
- demontaż, renowacja i montaż poręczy stalowych	- 165,50 m
- montaż pochwyty z rur	- 23,77 m
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	- 1056,20 m ²

• Kładka

- rozbiórka osłon trakcyjnych i poręczy mostowych	- 4,60 tony,
- rozebranie nawierzchni bitumicznych	- 257,00 m ² ,
- rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej	- 80,00 m ² ,
- roboty ziemne	- 110,00 m ³ ,
- przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia ścian murów oporowych i nadbetonu płyty (w tym 5 275 sztuk kotew wklejanych)	- 5 614,00 kg,
- betonowanie nadbetonu płyty, muru oporowego	- 26,00 m ³ ,
- oczyszczenie dołu płyty pomostu i wykonanie torkretu grubości 20 mm	- 202,00 m ² ,
- oczyszczenie i wyrównanie zaprawą typu PCC powierzchni podpór, muru oporowego	- 219,00 m ² ,
- iniekcje rys istniejących podpór	- 20,00 mb,
- demontaż i montaż oraz uzupełnienie konstrukcji stalowej elementów podwieszeń	- 2,44 tony,
- metalizacja i pokrycie konstrukcji natryskowo farbami epoksydowo-poliuretanowymi	- 541,00 m ² ,
- izolacionawierzchnie z żywic epoksydowo – poliuretanowych na pomoście kładki	- 236,00 m ² ,
- renowacja łożysk stalowych	- 6 sztuk,
- montaż poręczy na murze oporowym, skrzydłach, kładce	- 89,60 mb,
- montaż zabezpieczeń przeciwporażeniowych na poręczach	- 46,14 mb,
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (oczyszczenie, przygotowanie powierzchni, malowanie)	- 314,00 m ²
- zabezpieczenie przed graffiti	- 101,00 m ²
- podnoszenie wraz z opuszczeniem po wykonaniu robót pręseł stalowych	- 140,00 ton.

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem, specyfikacją i przyjętymi normami technicznymi.

Referencje wydaje się na życzenie wykonawcy celem przedłożenia w ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. INWESTYCJI
Kazimierz Skatecki