

PALMIARNIA POZNAŃSKA

UL. MATEJKI 18 60-767 POZNAŃ

Poznań, 16 lipca 2019 r.

POŚWIADCZENIE

Palmiarnia Poznańska poświadcza, że firma:

„Mosty Poznań” Sp. z o.o.; ul. Forteczna 12 blok E; 61-362 Poznań

wykonywała na podstawie umowy nr 2019/6050/015 z dnia 14 marca 2019 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 17 czerwca 2019 r. zadanie pn.:

„Remont mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu”

Termin realizacji:	20.05.2019 r. ÷ 19.06.2019 r.
Wartość zadania netto:	254 328,01 PLN
Wartość zadania brutto:	312 823,45 PLN

Mostki - kładki dla pieszych KŁ-1 i KŁ-2 znajdują się na terenie parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona, który jest najstarszym parkiem publicznym w Poznaniu. Mostki usytuowane są w ciągu ścieżek spacerowych nad ciekami łączącymi akweny na terenie parku. W bliskim sąsiedztwie obiektów zlokalizowane są drzewa, krzewy, trawniki oraz latarnie stanowiące krajobraz charakterystyczny dla uporządkowanej zieleni parku miejskiego. Cały obszar parku włączony jest do rejestru zabytków.

Parametry geometryczne mostku – kładki KŁ-1:

Długość całkowita obiektu:	7,70 m
Szerokość całkowita obiektu:	4,00 m
Szerokość użytkowa dla ruchu pieszych:	3,60 m
Liczba przęseł:	1

Parametry geometryczne mostku – kładki KŁ-2:

Długość całkowita obiektu:	3,60 m
Szerokość całkowita obiektu:	2,00 m
Szerokość użytkowa dla ruchu pieszych:	1,60 m
Liczba przęseł:	1

Zakres wykonywanych robót:

- rozbiórka istniejących stalowo – drewnianych ustrojów nośnych kładek;
- roboty ziemne wykopowe i zasypowe;
- wykonanie żelbetowych ław podłożyskowych z betonu klasy C30/37 na istniejących podporach z kamienia naturalnego;
- wykonanie i montaż stalowych ustrojów nośnych z dźwigarów stalowych walcowanych wysokości H=160 typu HEM, stężonych poprzecznkami stalowymi wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie systemowym zestawem farb (kładka KŁ-1 – 2,170 tony; kładka KŁ-2 – 0,600 tony);
- wykonanie i montaż stalowych balustrad (wysokości 1,20 m) na kładkach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie systemowym zestawem farb (balustrady kładki KŁ-1 – 1,566 tony; balustrady kładki KŁ-2 – 0,900 tony);
- wykonanie i montaż pomostów drewnianych składających się z legarów i desek z drewna Azobe wraz z zabezpieczeniem drewna poprzez olejowanie;
- montaż reperów na konstrukcjach obiektów i reperu stałego na gruncie.

Palmiarnia Poznańska poświadcza, że powyższe roboty zostały zrealizowane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

sprawę prowadzi
Grzegorz Butlewski tel. 505 531 833

Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
dr Przemysław Szwałkowski