

TO.4410.100.2017

Poznań, dn. 29.11.2017 r.

POŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poświadcza, że firma:

„Mosty Poznań” Sp. z o.o.; ul. Forteczna 12 blok E; 61-362 Poznań

wykonywała na podstawie umowy nr DZ.TO.3413.54.2017 z dnia 02.05.2017 r. zadanie pn.:

„Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu”

Termin realizacji:

20.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

Wartość zadania netto:

399 811,69 PLN

Wartość zadania brutto:

491 768,38 PLN

Charakterystyka obiektu:

Istniejące obiekty mostowe to wiadukty zlokalizowane na terenie miasta Poznania, w ciągu ul. Aleksandra Fredry, w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i ul. Franklina Roosevelta. Obiekty zostały zbudowane w 1908 r., zaś w 1987 r. wpisane do rejestru zabytków.

Wiadukt wschodni zlokalizowany jest nad torami PKP; wiadukt zachodni nad torami tramwajowymi.

Na obu wiaduktach została zwiększona wysokość balustrad stalowych z 1,10 m (powyżej poziomu chodnika) do 1,30 m. Zwiększenie wysokości balustrady na wschodnim wiadukcie polegało na odcięciu pochwyty na styku z słupkami, a następnie przedłużeniu istniejących słupków oraz dodaniu poziomego przeciągu. Zwiększenie wysokości balustrad na wiadukcie zachodnim polegało na odcięciu istniejącej balustrady na poziomie chodnika, a następnie wykonaniu lokalnego podwyższenia belki gzymsowej i ponownym zamontowaniu balustrady.

Podwyższenie belki gzymsowej wykonano w postaci belki żelbetowej z betonu klasy C30/37 w deskowaniu traconym z desek gzymsowych. W bezpośrednim sąsiedztwie balustrad stalowych zwiększono wysokość słupków betonowych (nadbudowa z betonu klasy C30/37 wraz ze zbrojeniem).

W ramach remontu zwiększono zasięg osłon przeciwporażeniowych na wiadukcie zachodnim o dodatkowe dwa segmenty długości 2,00 m.

Istniejące balustrady oczyszczono, a następnie odnowiono zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych na wiadukcie wschodnim i zachodnim oraz na dojazdach do wiaduktów (nasyp pomiędzy wiaduktami).

W ramach zadania odnowiono zabezpieczenie antykorozyjne balustrad betonowych oraz słupów latarni. Po oczyszczeniu strumieniowo-ściernym powierzchni betonowych, wykonano reprofiliację ubytków i ręcznie nałożono zaprawę PCC, następnie nałożono powłokę malarską oraz trwałą powłokę antygraffiti.

Remont wykonano w podziale na etapy, aby nie zakłócić ciągłości komunikacyjnej pieszych oraz rowerzystów na obiekcie.

Zakres wykonywanych robót:

Wiadukt wschodni:

- odcięcie pochwyty balustrad stalowych (łącznie ilość 81,11 mb);
- wykonanie podwyższenia istniejących balustrad stalowych;
- ponowny montaż pochwyty balustrad;

Wiadukt zachodni:

- demontaż balustrad oraz osłon przeciwporażeniowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i ich ponowny montaż;
- montaż nowych osłon przeciwporażeniowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
- wykonanie podwyższenia gzymsu z betonu klasy C30/37 zbrojonego w deskowaniu traconym z desek gzymsowych wysokości 0,70 m;
- nadbudowa słupków betonowych w bezpośrednim sąsiedztwie balustrad stalowych z betonu klasy C30/37;

Wiadukt wschodni i zachodni:

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad i osłon przeciwporażeniowych poprzez wykonanie systemów powłokowych do wymalowania i renowacji powierzchni stalowych (w ilości 171,24 mb);
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych (w ilości 1 308,15 m²);
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych przed graffiti (w ilości 1 244,20 m²)

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie umownym do 31.08.2017 r.

Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową w sposób należyty.

Niniejsze poświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa.


Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych
Ireneusz Woźny