

Poznań, 09.11.2017 r.

TO.4410.90.2017

POŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poświadcza, że firma:

„Mosty Poznań” Sp. z o.o.; ul. Forteczna 12 blok E; 61-362 Poznań

wykonywała na podstawie umowy nr TO.4407.194.6.2017 z dnia 14.07.2017 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 15.09.2017 r. zadanie pn.:

„Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej z osiedla Dębina na przystanek autobusowy przy ul. 28 czerwca 1956r. w Poznaniu.”

Termin realizacji:

21.08.2017 r. do 16.10.2017 r.

Wartość zadania netto:

124 978,73 PLN

Wartość zadania brutto:

153 723,84 PLN**Parametry techniczne pochylni:**

Konstrukcja ustroju nośnego:	żelbetowa
Długość wzdłuż osi:	20,25 m
Długość w planie:	19,50 m
Szerokość całkowita:	2,65 m
Szerokość biegu:	1,2 m
Długość biegów:	9,0 m
Długość spocznika:	1,5 m
Place manewrowe:	1,5 m x 1,5 m
Spadek podłużny	
- biegu:	8,0 %
- spocznika:	2,0 %
Spadek poprzeczny:	2,0 %

Charakterystyka obiektu:

Pochylnia zlokalizowana jest w miejscu przejścia z osiedla Dębina 4 na przystanek autobusowy przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.

Pochylnia w planie posiada dwa załamania pod kątem 90°, tworząc literę „Z” i składa się z dwóch biegów, jednego spocznika i dwóch placów manewrowych.

Konstrukcja pochylni została wykonana w postaci żelbetowej konstrukcji monolitycznej ramowej z betonu klasy C25/30. Układ konstrukcyjny pochylni wykonano na warstwie wyrównawczej z betonu klasy C12/15.

Zakres wykonywanych robót mostowych:

- wykonanie robót ziemnych wykopowych i zasypowych;

- wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej z betonu klasy C25/30;
- wykonanie żelbetowych ścian oporowych z betonu klasy C25/30;
- wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych odziemnych;
- wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych wraz z zabezpieczeniem antygraffiti;
- wykonanie odwodnienia pochylni w postaci wpustów liniowych długości 1,00 m i 2,00 m wraz z przykanalikami średnicy 110 mm oraz umocnionych wylotów (kamień hydrotechniczny otoczony geowłókniną);
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej w obrzeżach betonowych;
- wykonanie i montaż balustrad stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poświadcza, że powyższe roboty zostały zrealizowane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Niniejsze poświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa celem przedłożenia w ofertach przetargowych dla innych Inwestorów.

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych
Ireneusz Woźny